

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO ALFREDO VIER
 Área Total: **2472,90 m²** Extensão: **280+5,42 m**

BDI.: 20,40%

ART Nº:

Sinapi: DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/05/2023

Município: Salvador do Sul

PRAZO EXECUÇÃO		1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	TOTAL ACUMULADO	TOTAL %
PAVIMENTAÇÃO															
1. Serviços Preliminares	R\$ 1.466,64	1.466,64	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0,00	0%	1.466,64	100%
2. Terraplenagem	R\$ 12.543,53	12.543,53	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0,00	0%	12.543,53	100%
3. Drenagem	R\$ 69.186,09	34.593,05	50%	34.593,05	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	69.186,09	100%
4. Pavimentação	R\$ 354.077,59	53.111,64	15%	70.815,52	20%	67.274,74	19%	63.733,97	18%	63.733,97	18%	35.407,76	10%	354.077,59	100%
5. Sinalização	R\$ 3.859,32	0,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	3.859,32	100%	3.859,32	100%
	R\$ 441.133,17	101.714,85	23,06%	105.408,56	23,89%	67.274,74	15,25%	63.733,97	14,45%	63.733,97	14,45%	39.267,08	8,90%	441.133,17	100,00%
TOTAL GERAL	R\$ 441.133,17	101.714,85	23,06%	207.123,42	46,95%	274.398,16	62,20%	338.132,12	76,65%	401.866,09	91,10%	441.133,17	100,00%	441.133,17	100,00%

Salvador do Sul, 28 de julho de 2022

Julio Cesar Thiesen
 Engenheiro Civil CREA/RS 126.801-D

Marco Aurélio Eckert
 Prefeito Municipal