

Obra: RECAPEAMENTO DA JOSÉ SPECHT  
 TRECHO: 2.524,54 Metros  
 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/09/2023  
 Planilha Orçamentária  
 MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL  
 B.D.I. utilizado NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÃO

20,40%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

	SERVIÇOS	TOTAL R\$	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAL	
			valor R\$	perc. %	valor R\$	perc. %	valor R\$	perc. %	valor R\$	perc. %	valor R\$	perc. %
1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.717,71	3.717,71	100%	0,00	0%	0,00	0%		0%	3.717,71	100%
2.	DRENAGEM PLUVIAL	369.065,48	221.439,29	60%	147.626,19	40%	0,00	0%		0%	369.065,48	100%
3.	PAVIMENTAÇÃO	2.286.653,44	0,00	0%	685.996,03	30%	1.371.992,06	60%	228.665,34	10%	2.286.653,44	100%
4.	SINALIZAÇÃO	83.460,76	0,00	0%	0,00	0%			83.460,76	100%	83.460,76	100%
	SUB-TOTAL	2.742.897,39	225.157,00	8,21	833.622,22	30,39	1.371.992,06	50,02	312.126,10	11,38	2.742.897,39	100,00
	TOTAL ACUMULADO	2.742.897,39	225.157,00	8,21	1.058.779,22	38,60	2.430.771,29	88,62	2.742.897,39	100,00	2.742.897,39	100,00

**JULIO CÉSAR THIESEN**

Engenheiro Civil - CREA/RS 126.801-D