



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1087592-42	Nº SICONV 043713/2023	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	APELIDO EMPREENDIMENTO ESTRADA MUNICIPAL PEDRO ADÃO HUMMES	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRADA MUNICIPAL PEDRO ADÃO HUMMES
----------------------------------	---------------------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	ORÇAMENTO	501.100,93	% Período:	14,40%	40,78%	44,81%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.460,60	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM	21.894,53	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM	47.821,22	% Período:	100,00%											
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	413.984,92	% Período:		49,37%	50,63%									
1.5.	SINALIZAÇÃO	14.939,66	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 501.100,93				%:	14,40%	40,78%	44,81%								
				Repasse:	69.296,08	196.216,35	215.591,57								
				Contrapartida:	2.880,27	8.155,67	8.960,99								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	72.176,35	204.372,02	224.552,56								
				%:	14,40%	55,19%	100,00%								
				Repasse:	69.296,08	265.512,43	481.104,00								
				Contrapartida:	2.880,27	11.035,94	19.996,93								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	72.176,35	276.548,37	501.100,93								

SALVADOR DO SUL/RS

Local

quinta-feira, 7 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Julio César Thiesen

CREA/CAU: 126801

ART/RRT: 12935358