

Obra: Pavimento Linha São João

TRECHO: 620,00 Metros

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 31/01/2024

Planilha Orçamentária

MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL - RS

B.D.I. utilizado 20,40%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	SERVIÇOS	TOTAL R\$	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL	
			valor R\$	perc. %	valor R\$	perc. %	valor R\$	perc. %	valor R\$	perc. %
1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.086,03	2.086,03	100%	0,00	0%	0,00	0%	2.086,03	100%
2.	TERRAPLENAGEM	58.956,42	58.956,42	100%	0,00	0%	0,00	0%	58.956,42	100%
3.	DRENAGEM PLUVIAL	42.717,66	14.951,18	35%	27.766,48	65%	0,00	0%	42.717,66	100%
4.	PAVIMENTAÇÃO	888.732,13	0,00	0%	444.366,07	50%	444.366,07	50%	888.732,13	100%
54.	SINALIZAÇÃO	21.266,57	0,00	0%	0,00	0%	21.266,57	100%	21.266,57	100%
	SUB-TOTAL	1.013.758,81	75.993,63	7,50	472.132,54	46,57	465.632,64	45,93	1.013.758,81	100,00
	TOTAL ACUMULADO	1.013.758,81	75.993,63	7,50	548.126,18	54,07	1.013.758,81	100,00	1.013.758,81	100,00

JULIO CÉSAR THIESEN

Engenheiro Civil - CREA/RS 126.801-D

Prefeitura Municipal de Salvador do Sul

Léo Haas